

Pos.	Aufgaben /Planung der Demontage	Aufwand			Entsorgung	
		Art	Menge	Einh.	AVV-Nr.	Erledigt bis
1.0	Ablaufplanung / Recourcen					
1.1	Datenträger sichern / Fristen	prüfen		Std	-	
1.2	Abgleich Dokumentation SOLL / IST	prüfen		Std		
1.3	Zugang Zwischendecke / Kabelkanal / Kabelschacht / Trassen	prüfen		Std		
1.4	Sicherheits- / Melde- / Energieverkabelung (raumweise o. gebäudeverbund)	prüfen		Std		
2.0	ITK-Schränke (19")	rückbauen		KG	170405	
2.1	Rack´s komplett	rückbauen		KG	170405	
2.2	Einhausung	rückbauen		Kg	170405	
2.3	Patchfeld	rückbauen		Kg	170405	
2.4	Kabelmanagement	rückbauen		KG	170405	
2.5	Blindplatten	rückbauen		KG	170405	
3.0	Vertikal / horizontale Verkabelung					
	Aus Kupfer					
3.1	Installationskabel	rückbauen		KG	170411	
3.2	Trunkkabel	rückbauen		KG	170411	
3.3	Patchkabel	rückbauen		KG	170411	
	Aus Glasfaser					
3.4	Installationskabel	rückbauen		KG		
3.5	Trunkkabel	rückbauen		KG		
3.6	Patchkabel	rückbauen		KG		
4.0	Kabeltrassen	rückbauen		KG		
5.0	Doppelboden					
6.0	Elektrotechnik					
6.1	Unterverteilung	rückbauen		KG		
6.2	Batterieschränke	rückbauen		KG		
6.3	Batterien	rückbauen		KG		
6.4	Dezentrale USV	rückbauen		KG		
6.5	Mehrfachverteiler / PDU	rückbauen		KG		
7.0	Klima- u. Lüftungstechnik (extern)					
7.1	Klimaanlagen					
7.2	Außeneinheiten / Chiller					
7.3	Verrohrung / Kühlfüssigkeit					
8.0	Lösch- u. Brandmeldetechnik (extern)					
8.1	BMA / BMZ					
8.2	RAS					
8.3	Löschmittelleitungen					
8.4	Löschmittelbehälter (Flaschen)					
8.5	Überdruckklappe					
9.0	Brandschutz					
9.1	Entsorgung Brandlasten	abtransport		KG		
9.2	Durchbrüche brandschutztechnisch	schließen		Stk		
10.0	Logistik					
10.1	Komplettablauf, erfassen, abdecken, einpacken,...	organisieren		Std		